CRONOGRAMA VALORADO								
MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SEVERINO Y CANALES DEL SISTEMA TRASVASE MANABÍ.								
NOMBRE DEL OFERENTE:		Consorcio STH MANABI						
							PERIODOS	
Item	**N°**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unit.**	**P.Total**	**1**	**2**
1		**CANALES DEL SISTEMA TRASVASE MANABI**				**1.536.079,38**		
1.1	1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	Km	43,80	151,90	6.653,22	21,90	21,90
1.2	2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES MENORES (INCLUYE RECONFORMACIÓN DE TALUDES)	m3	525.576,00	2,00	1.051.152,00	262.788,00	262.788,00
1.3	3	DESALOJO DE MATERIAL (DIST. 5KM)	m3	525.576,00	0,38	199.718,88	262.788,00	262.788,00
1.4	4	TENDIDO DE MATERIAL DESALOJADO	m3	525.576,00	0,53	278.555,28	262.788,00	262.788,00
2		**CANAL DE ENCAUZAMIENTO SAN ANTONIO**				**228.926,77**		
2.1	5	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	Km	1,50	151,90	227,85	0,75	0,75
2.2	6	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES MAYORES (INCLUYE RECONFORMACIÓN DE TALUDES)	m3	71.692,45	2,28	163.458,79	35.846,23	35.846,23
2.3	7	DESALOJO DE MATERIAL (DIST. 5KM)	m3	71.692,45	0,38	27.243,13	35.846,23	35.846,23
2.4	8	TENDIDO DE MATERIAL DESALOJADO	m3	71.692,45	0,53	37.997,00	35.846,23	35.846,23
3		**SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SEVERINO**				**28.874,86**		
3.1	9	PRUEBAS ELÉCTRICAS INICIALES DEL TRANSFORMADOR: TTR, RESISTENCIA DE DEVANADOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ÍNDICE DE POLARIZACIÓN	glb	1,00	2.736,73	2.736,73	1,00	0,00
3.2	10	ANÁLISIS INICIAL DE ACEITE DIELÉCTRICO: RIGIDEZ DIELÉCTRICA, HUMEDAD, ACIDEZ, TENSIÓN INTERFACIAL, FACTOR DE DISIPACIÓN, RESISTIVIDAD, COLOR Y APARIENCIA	glb	1,00	718,18	718,18	1,00	0,00
3.3	11	ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS (DGA) Y COMPUESTOS FURÁNICOS (2-FAL) DEL ACEITE DIELÉCTRICO	glb	1,00	647,81	647,81	1,00	0,00

3.4	12	TRASVASE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, FILTRADO, DESGASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE DIELÉCTRICO MEDIANTE SISTEMA DE TERMOVACÍO	glb	1,00	5.692,14	5.692,14	1,00	0,00
3.5	13	APERTURA, LEVANTAMIENTO DE TAPA Y PREPARACIÓN DEL TRANSFORMADOR PARA INSPECCIÓN INTERNA	glb	1,00	4.358,87	4.358,87	1,00	0,00
3.6	14	INSPECCIÓN INTERNA DE NÚCLEO, DEVANADOS, AISLAMIENTO, CONEXIONES, PUESTA A TIERRA, ESTRUCTURAS, SUJECIONES, TERMINALES Y CAMBIADOR DE TOMAS	glb	1,00	2.549,76	2.549,76	1,00	0,00
3.7	15	AJUSTES Y MANTENIMIENTO MECÁNICO INTERNO: APRIETE DE CONEXIONES Y ESTRUCTURAS, CORRECCIÓN DE HOLGURAS, LIMPIEZA, REVISIÓN DE EMPAQUES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	glb	1,00	3.151,87	3.151,87	1,00	0,00
3.8	16	CIERRE Y SELLADO DEL TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, LLENADO Y TRATAMIENTO FINAL DEL ACEITE DIELÉCTRICO	glb	1,00	4.735,49	4.735,49	1,00	0,00
3.9	17	PRUEBAS ELÉCTRICAS FINALES DEL TRANSFORMADOR: TTR, RESISTENCIA DE DEVANADOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, ÍNDICE DE POLARIZACIÓN	glb	1,00	2.724,73	2.724,73	1,00	0,00
3.10	18	ANÁLISIS FINAL DEL ACEITE, COMPARACIÓN DE RESULTADOS, PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN PARA ENERGIZACIÓN	glb	1,00	1.559,28	1.559,28	1,00	0,00
						TOTAL:	**$ 1.793.881,01**	
							INVERSION MENSUAL	**911.377,94**	**882.503,08**
							AVANCE PARCIAL EN %	**50,80**	**49,20**
							INVERSION ACUMULADA	**911.377,94**	**1.793.881,01**
							AVANCE ACUMULADO EN %	**50,80**	**100,00**

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
HUGO ENRIQUE AMEN LOOR